



OBRA: ESTUDIO, PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS BÁSICAS Y PAVIMENTO	Enero 2021
RUTA: PROVINCIAL N°39	
TRAMO: BAJO CARACOLES - LAGO POSADAS	
SECCIÓN: -	

PROPUESTA

Presupuesto de Obras a ejecutar: _____

Río Gallegos ____ de _____ de 2021

Al Señor
Presidente de la
Administración General
de Vialidad Provincial
Provincia de Santa Cruz.

El/La _____ que suscribe en carácter de apoderado de la empresa _____ que ha dado cumplimiento a todo lo establecido en la presente documentación, ha examinado el terreno, los planos, cómputos métricos, pliego de condiciones y especificaciones, relativos a las Obras indicada en el título y se compromete a realizarlas en un todo de acuerdo con los mencionados documentos que se declara en todas sus partes, ofreciendo ejecutar las obras correspondientes a los precios unitarios que consigna a continuación:

Ítem N°	Designación de los trabajos	Unidad de medida	Cant.	Precio Unitario	TOTAL	Incidencia
1	Estudio y Proyecto	Gl	1,00			
2	Construcción de Terraplén c/ compactación Especial	m³	692.575,77			
3	Excavación No Clasificada	m³	21.388,37			
4	Construcción de Subbase granular (esp.: 0,20 m.)	m³	105.226,26			
5	Construcción de Base anticongelante (esp.: 0,20 m.)	m³	102.262,14			
6	Imprimación bituminosa	m²	503.900,40			
7	Riego de liga	m²	496.490,10			
8	Carpeta de concreto asfáltico (esp.: 0,06 m)	m²	496.490,10			
9	Construcción de banquina enripiada para carpeta asfaltica	m³	83.884,60			
10	Excavación para fundación	m³	469,00			
11	Hormigón tipo H-20 para obras de arte	m³	281,91			
12	Hormigón Tipo H-25 para Obras de arte	m³	619,36			
13	Acero especial en barras, ADN 420 (colocado)	t	9,25			
14	Baranda metálica s/ plano tipo	ml	6.940,75			
15	Tranqueras s/ plano tipo	Un	9,00			
16	Señalización Vertical	m²	170,08			
17	Señalización Horizontal	m³	20.892,26			
18	Construcción de alambrados	m	146.753,00			
19	Construcción de Puentes	Gl				
	Puente Río Blanco. Luz 22 m	Gl	1,00			
	Puente Laguna salitrosa. Luz 12 m	Gl	1,00			
20	Movilización de Obra	Gl	1,00			
MONTO TOTAL						